

ing. **POPA MONICA** – verificator proiecte - le

Certificat de atestare M.T.C.T. nr. 07500

Oradea, str. Gen. Magheru nr. 21 ap.134 Tel.: 0724-582332

Nr. 14482 din 7.03.2025
Conform registrului de evidență

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerințele fundamentale

- a) rezistență mecanică și stabilitate
- b) securitate la incendiu
- c) igienă, sănătate și mediu înconjurător
- d) siguranță și accesibilitate în exploatare
- e) protecție împotriva zgomotului
- f) economie de energie și izolare termică
- g) utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

a proiectului **„CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN REGIM P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚILE EXISTENTE”**

Specialitatea: **IDSAI – le**

Faza: **D.T.A.C. + P.Th.**

1. Date de identificare

- proiectant de specialitate: S.C. AQUAFILS S.R.L.
- pr. nr. 507/2025
- beneficiar: COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
- amplasament: com. Moșnița Nouă, loc. Moșnița Nouă, CF 427890, jud. Timiș
- data prezentării proiectului pentru verificare: 5.03.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

2.1. Proiectul tratează instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare incendiu aferente lucrării menționate

- centrala de semnalizare, adresabilă - prevăzută cu acumulatori tampon autonomie 48 h stand by+30 min in stare de alarma – 3 bucle
- zonarea clădirii respectă P118/3-2015
- echipamente cf. EN54
- detectoare de fum – montate pe tavan, in tavanul fals, in tubulatura de ventilatie (se va optimiza amplasarea în conductele de ventilatie)
- butoane de alarmare manuală - distanta maxima de parcurs pina la cel mai apropiat declansator manual sub 15 m
- dispozitive de alarmare opto-acustică de interior / exterior

- cabluri din Cu rezistente la foc E30
- module adresabile in-out – oprire sisteme de ventilare

2.2. Caracteristicile construcției:

3. Documente prezentate la verificare

- **Piese scrise:**

- Memoriu tehnic
- Breviar calcul
- Program de control al calitatii lucrarilor
- Caiet de sarcini

- **Piese desenate**

- Instalații de detecție, semnalizare, alarmare incendiu – plan parter
- Instalații de detecție, semnalizare, alarmare incendiu – plan etaj 1
- Instalații de detecție, semnalizare, alarmare incendiu – plan etaj 2
- Instalații de detecție, semnalizare, alarmare incendiu – schema bloc

4. Concluzii asupra verificării

A. Proiectul respectă reglementările tehnice în vigoare, referitor la cerințele de calitate menționate.

B. În urma verificării **se consideră proiectul corespunzător**, semnându-se și ștampilându-se conform normelor legale.

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupuse unei noi analize, conduce la încetarea responsabilității verficatorului.

Am primit 2 (două) exemplare
Investitor/Proiectant



Am predat 2 (două) exemplare
Verificator tehnic atestat
ing. Popa Monica



POPA
MONICA

Digitally signed
by POPA MONICA
Date: 2025.03.07
16:06:26 +02'00'