

Numele și prenumele verficatorului atestat:

Dr. ing. Olga BANCEA

Firma: S.C. PROVEX B&B SRL

Adresa: 300755 Timișoara, str. Salcîmilor nr. 6

Tel./fax: 0356-408888; Mobil: 0744-959384

Nr. 07 din 10.03.2025

conform registrului de evidență



REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința esențială It a proiectului:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT REGIM P+2E,
ÎMPREJMUIRE ȘI REALIZARE BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚILE EXISTENTE
- INSTALAȚII HVAC -**

faza: DTAC+PTh., ce face obiectul contractului (nr./an): 507/2025

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. AQUAFILS S.R.L.
- investitor: COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ
- amplasament: județ: *Timiș*, comuna: *Moșnița Nouă*, localitatea: *Moșnița Nouă*,
CF 427890, nr. cad. 427890;
- data prezentării pentru verificare: 11.03.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției: *

Instalația de încălzire/ventilare/climatizare: 4 pompe de căldură aer-apă legate în cascadă, cu puterea de răcire/încălzire de 64,41/61,28 kW, agent termic apă caldă 45/35 °C, distribuitor/colector, sistem bitubular, butelie de egalizare, încălzire în pardoseală; a.c.m. preparat prin boiler termoelectric de 2.000 l, cu 2 serpentine termice și o rezistență electrică, alimentat de la pompele de căldură și de la un sistem de panouri solare; agent de răcire 7/12 °C, ventilo-convectoare cu 2 țevi, tip casetă; 10 centrale de ventilare cu recuperator de căldură aer-aer cu debit de aer 1.728 m³/h respectiv 4 centrale de ventilare cu recuperator de căldură cu debit de aer 1.080 m³/h, tubulatură circulară, guri de aer, elemente de reglaj, siguranță și control.

3. Documente care se prezintă la verificare: **

- Tema de proiectare: *Da*
- Certificat de urbanism: nr.: emis de:
- Avize obținute:
- Autorizația de construire: nr.: emisă de:
- Raportul expertizei tehnice (la proiecte de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări etc.)
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția propusă pentru respectarea cerinței verificate: *Da*
- Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă: 18 planșe
- Notă de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listingul: *Da*
- Alte documente: *program de control; caiet de sarcini; listă de cantități; fișe tehnice;*

4. Concluzii asupra verificării:***

- a). În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului: *Da*
- b). În urma verificărilor se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect, prin grija beneficiarului, de către proiectant: : *fără condiții, Proiectul este în conformitate cu Legea nr. 10 din 1995 și respectă legislația de specialitate în vigoare.*

Am primit 3 exemplare
Investitor / Proiectant



Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat:
Dr. ing. Olga BANCEA



* Se vor preciza:

- construcție nouă / existentă / care se pune în siguranță / modernizare, reabilitare, extindere, etc.
- tipul și caracteristicile constructive;
- dimensiuni;
- funcție principală;
- condiții de amplasament și de vecinătăți care au legătură cu cerința verificată (zonă seismică, natura terenului, zonă eoliană, etc.).

** Se înscriu documentele prezentate de proiectant și verificate efectiv.

În cazul în care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea acestora, fixându-se termenul. Referatul se redactează după completarea documentației.

*** Se înscrie numai situația specifică (a, sau b).